DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

**VISTO:**

El Memorando N° 403-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 410-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N° 348-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, Informe N° 032-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO/RGA, Informe N° 562-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, Informe N° 043-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/CRL, Informe N° 473-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, Resolución Directoral Regional N° 025-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 037-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO-LADVS, Informe N° Carta N° 005-2024-CONSORCIOPAMPAS/RC, Carta N° 046-2024-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N° 389-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, Carta N° 004-2024-CONSORCIOPAMPAS/RC, Informe N° 003-2024-CONSORCIOPAMPAS/MCQ-JS, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N° 27867 y modificatorias Leyes N° s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981.

Que, con Resolución Directoral Regional N° 025-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 26 de enero de 2024, se conformó el comité de recepción y liquidación técnica y financiera de obra por la culminación de la obra "Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-111 EMP. PE 30D (Pucará) Laramate Ocaña Molino Galluyocc Chico L.D. (IC-111 a Palpa) longitud 91.01 km;

Que, con Informe N° 043-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/CRL de fecha 27 de junio de 2024, los miembros del Comité de Recepción y Liquidación Técnica Financiera remite informe al Sub Director de Obras de la Liquidación Técnica Financiera de la Obra AY-111 EMP. PE-30D (Pucara) Laramate Ocaña-Molino—Galluyocc Chico L.D Ica (IC-111 a Palpa) long. 91.01 km. La que se ha culminado al 100% ejecutada por la Empresa de Transportes de carga pesada Luz de Luna EIRL (IC-111 a Palpa) Long. 91.01km quien ha presentado en concordancia con los artículos referente a la presentación de la liquidación de obras que se indican en la Ley de Contrataciones del Estado, el informe de Liquidación del servicio mediante el Informe N° 003-2024-CONSORCIOPAMPAS/MCQ-JS, el jefe de Supervisor del servicio el Ing. Mario Contreras Quispe otorga la conformidad al contenido de informe de la liquidación del servicio elaborado conforme a los término de referencia y contrato de los servicios de ejecución concordante con los artículo 208-209 de la Ley de contrataciones del Estado. Que, del análisis efectuado al Informe N° 025-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO-LADVS y Carta N° 005-2024-CONSORCIOPAMPAS/RC, se esgrime que la liquidación técnico – financiera presentada por el contratista y la supervisión se encuentran dentro del ordenamiento jurídico y parámetros técnicos vigentes y a la Directiva de Liquidación de obras. Dentro de ella tenemos la ficha técnica:

**Nombre del Proyecto** : SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA

DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

CARRETERA: AY-111: EMP. PE 30D (PUCARA) – LARAMATE – OCAÑA – MOLINO – GALLUYOCC CHICO – L.D. ICA (IC-111 A PALPA), LONGITUD 91.01 KM".

| | |
|---|---|
| **Entidad Ejecutora** | : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO. |
| **Ubicación** | |
| Departamento | : Ayacucho |
| Provincia | : Lucanas |
| Distrito | : Llauta, Laramate y Ocaña |
| Lugar | : Pucara – Laramate – Ocaña – Galluyoc Chico |
| **Aprobación del Expedienten Técnico** | **: R.D.R 282-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA** |
| **Financiamiento** | **:** Recursos Ordinarios |
| **Presupuesto Aprobado** | **:** S/. 5,200,663.00 soles |
| **Proceso de Licitación** | : CONCURSO PUBLICO N° 003-2023-GRA-DRTCA/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA) |
| **Contrato** | : N° 18-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA |
| **Monto del Contrato** | **:** S/ 3,705,200.00 Inc. IGV. |
| **Sistema de Contratación** | : Suma Alzada |
| **Adelantos otorgados** | |
| **Adelanto directo** | **:** S/ 1'111,560.00 inc. IGV |
| **Supervisor** | : Consorcio Pampas |
| **Representante legal.** | : VILCA QUISPE KATIA MIRTHA |
| **Jefe Supervisión** | : ING. CONTRERAS QUISPE MARIO |
| **Contratista** | : Empresa de Servicios de Transporte de Carga Pesada Luz de Luna EIRL. |
| **Residente** | : Ing. Joel S. Flores Huamán |
| **Representante Legal.** | : Salvador Luna Ramos |
| **Plazo de ejecución** | : 80 días calendarios (conforme a la Adenda N° 06-2023-GRA/GG-GRI-DRTA, de fecha 20 de noviembre del 2023) |
| **Fecha de Firma de Contrato** | : 05 de octubre del 2023 |

DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

**Fecha de entrega de terreno** : 11 de octubre del 2023

**Fecha de Inicio del servicio** : 11 de octubre de 2023

**Fecha de culminación** : 29 de diciembre de 2023

**Fecha de recepción del servicio :** 21 de febrero del 2024

**Situación Actual del servicio** : El servicio ha sido culminado al 100% de las partidas previstas, encontrándose en pleno funcionamiento

**Costo final del servicio** : El costo final del servicio asciende a S/. 3'705,200 incluidos IGV

**Penalidades** : **No hubo**

**Retención de fondo de garantía:** S/. 370,520.00

Que, del análisis Técnico Financiero se tiene que, mediante Carta N° 004-2024-CONSORCIOPAMPAS/RV de fecha 30 de mayo de 2024, la empresa de servicios de Transporte de Carga Pesada Luz de Luna EIRIL presenta la liquidación físico-financiera en virtud de lo establecido en los artículos 208, 209 y 210 "Liquidación de contrato de Obra" del Reglamento de la Ley 30225 del Contrataciones del Estado, habiéndose revisado y devuelto para la subsanación de las observaciones, con informe N° 473-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO de fecha 12 de junio 2024 remite la opinión favorable de revisión de la liquidación el cual se deriva a la comisión con proveído de fecha 21 de junio de 2024, se precisa que en la fecha 21 de febrero de-2024, el comité de recepción del servicio denominado SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-111, EMP.PE 30D (PUCARA) – LARAMATE – OCAÑA – MOLINO – GALLUYOCC CHICO – LD. ICA (IC-111 A PALPA), LONGITUD 91.01 KM. juntamente con el representante legal del Contratista y el Ing. Supervisor suscribieron el Acta de recepción del servicio y antecedentes, así como de la verificación efectuada por el supervisor a la liquidación Técnica – Financiera presentada por el Contratista mediante Carta N° 004-2024-CONSORCIO PAMPAS/RC de fecha 30 de mayo del 2024 y a los informes de revisión, la parte financiera s encuentran dentro del ordenamiento jurídico y los parámetros técnicos vigentes y de las cuales se precisa en el siguiente cuadro:

| CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORIZACION | COMPROBANTE DE PAGO | DETALLE | MONTO PAGADO | FECHA | SUB TOTAL |
| ADELANTO EFECTIVO | 2334-2023 | ADELANTO DIRECTO DEL 30% | 310,000.00 | 25 10 2023 | 1,111,560.00 |
| | 2333-2023 | | 310,000.00 | 25 10 2023 | |
| | 2331-2023 | DETRACCIÓN 4% | 310,000.00 | 25 10 2023 | |
| | 2332-2023 | | 137,098.00 | 25 10 2023 | |

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2335-2023 | | 44,462.00 | 25 10 2023 | |
| VALORIZACION 01 | 2802-2023<br>2803-2023<br>2804-2023 | VALORIZACIÓN<br>DETRACCIÓN 4%<br>RETENCION 10%<br>F.C | 168,355.94<br>22,453.00<br>370,520.00 | 1 12 2023<br>1 12 2023<br>1 12 2023 | 561,328.94 |
| VALORIZACIÓN 02 | 3146-2023<br>3147-2023<br>3148-2023 | VALORIZACIÓN<br>VALORIZACIÓN<br>DETRACCIÓN 4% | 207,491.08<br>420,000.00<br>26,145.00 | 26 12 2023<br>26 12 2023<br>26 12 2023 | 653,636.08 |
| VALORIZACIÓN 03 | 0197-2024<br>0198-2024<br>0199-2024<br>0200-2024<br>0201-2024 | VALORIZACIÓN<br>VALORIZACIÓN<br>VALORIZACIÓN<br>VALORIZACIÓN<br>DETRACCIÓN 4% | 63,527.98<br>420,000.00<br>420,000.00<br>420,000.00<br>55,147.00 | 10 01 2024<br>10 01 2024<br>10 01 2024<br>10 01 2024<br>10 01 2024 | 1,378,674.98 |
| | | | | TOTAL, C/IGV<br>COSTO DIRECTO<br>IGV<br>TOTAL PAGAR | 3,705,200.00<br>3,140,000.00<br>565,200.00<br>3,705,200.00 |

Que, según el artículo 191 el reglamento de la Ley de contrataciones del estado concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad, al respecto el contratista debe de entregar el cuaderno de obra. El contratista ha ejecutado los trabajos de acuerdo al expediente técnico aprobado considerándose solo los metrados realmente ejecutados como se evidencia en el cuadro de metrados realmente ejecutados y de acuerdo a las anotaciones y autorización del supervisor de obra. Del análisis efectuado se advierte que a la Empresa de Servicios de Transporte de Carga pesada Luz de Luna EIRL se le ha retenido el 10% del compromiso contractual ascendiente a la suma de S/. 370,520 por concepto de fondo de garantía de fiel cumplimiento el mismo que será devuelto por la entidad en forma integral;

| El Costo final TECNICA asciende a la suma de: |
|---|
| **S/. 3'705,200.00**<br>**(Tres millones setecientos cinco mil doscientos con 00/100 soles)** |

| El costo final del servicio **FINANCIERA** asciende a la suma de: |
|---|
| **S/. 3'705,199.99**<br>**(Tres millones setecientos cinco mil ciento noventa y nueve soles con 99/100 soles) teniendo una diferencia de 0.01 con respecto a la ejecución física producto de un error aritmético en el redondeo al segundo decimal de las amortizaciones del adelanto directo.** |

DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

| Devolución de la Retención por la Garantía de Fiel Cumplimiento |
|---|
| **S/. 370,520.00** |
| **(Trecientos setenta mil quinientos veinte mil con 00/100 soles)** |

Que, estando de conformidad con lo establecido en el artículo 166°, 168° y artículo 179° del Reglamento de Contrataciones del Estado es opinión de la comisión de recepción y liquidación del servicio, que la liquidación técnica financiera final del SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-111: EMP. PE 30D (PUCARÁ) – LARAMATE – OCAÑA – MOLINO – GALLUYOCC CHICO – LD. ICA (IC-111 A PALAPA), LONGITUD 91.01 KM". Las valorizaciones pagadas ascienden a la suma de S/. 3'705,199.99 por tanto, el pago a favor del contratista asciende a la suma de S/. 370.520.00 que deviene de la retención del fondo de garantía de fiel cumplimiento;

Que, la retención del 10% del compromiso contractual ascendente a la suma S/. 370,520.00 por el concepto de Fondo de Garantía de fiel cumplimiento deberá se devuelto íntegramente; la comisión de recepción y liquidación del servicio no se responsabiliza de la existencia de vicios ocultos y deficiencias en el proceso constructivo que se puedan presentar posteriores al presente acto, que es responsabilidad del ejecutor y supervisión que serán subsanadas su reparación a costa del contratista según a las garantías de ejecución del servicio, así mismo todos los trámites que implica al pago de valorizaciones y otros, antes de emitida el presente acto han sido tramitadas por las áreas administrativas correspondientes;

**RESUMEN DE SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/. 0.00 | |
| MONTO A DEVOLVER AL CONTRATISTA POR RETENCIÓN 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO | S/. 370,520.00 | |
| **TOTAL** | | **S/. 370,520.00** |

Que, con Informe N° 562-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO de fecha 02 de julio de 2024, el Sub Director de Obras remite al Director de Estrategia Vial informe de la evaluación realizada a la Liquidación Técnica Financiera del servicio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Mantenimiento Periódico AY-111, EMP. PE-30D (Pucará) - Laramate – Ocaña- Molino – Galluyocc Chico – LD. Ica (IC-111 a Palpa), longitud 91.01 km. Presentado por la empresa de Transporte de Carga Pesada Luz de Luna EIRL, el cual se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes a la Directiva de Liquidación de Obra;

DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho"

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

Que, con Informe N° 032-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO/RGA de fecha 30 de julio de 2024, el Responsable de liquidación física eleva al Jefe de SDESDLO la evaluación realizada al documento de la referencia y manifiesta al respecto los siguiente: que, con Informe N° 043-2024-GRA/GG.GRI-DRTCA-DC-SDO/CRL, los miembros del comité de Recepción y Liquidación técnica y financiera de la obra "Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-111 EMP. PE 30D (PUCARA) LARAMATE – OCAÑA – MOLINO – GALLUYOCC CHICO LD Ica (IC-111 a Palpa) longitud 91.01 km. Manifiestan que de los análisis a la documentación presentada por el contratista empresa de servicio de transporte de carga pesada Luz de Luna, cumple con los parámetros técnicos vigentes de la directiva de liquidación de obras, encomendando su aprobación mediante acto resolutivo. Que, con Informe;

Que, con Informe N° 410-2024-HGRA/GG-GRI-DRTCA-DEV de fecha 31 de julio de 2024, el Director de Estrategia Vial remite al Titular de la Entidad la Liquidación Físico Financiero del Contrato N° 018-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA, que corresponde a la ejecución del servicio del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-111 EMP. PE-30D (Pucará) Laramate Ocaña Molino Galluyoc Chico LD. Ica (IC-111 a Palpa) de longitud 91.01 km. Ejecutado por la Empresa de servicios de Transportes de Carga Pesada Luz de Luna EIRL, en el periodo del 2023;

Que, con Memorando N° 403-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 01 de agosto de 2024, el Titular de la Entidad autoriza a la Unidad de Personal la proyección del acto resolutivo de la Liquidación Técnica Financiera del contrato N° 018-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA, que corresponde a la ejecución del servicio del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-111 EMP. PE-30D (Pucará) Laramate Ocaña Molino Galluyoc Chico LD. Ica (IC-111 a Palpa) de longitud 91.01 km. Ejecutado por la Empresa de servicios de Transportes de Carga Pesada Luz de Luna EIRL, en el periodo del 2023;

Que, de conformidad con los dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 088-2001; la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024, Texto único Ordenado de la Ley N° 27444; Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho aprobado por Ordenanza Regional N° 017-2010-GRA/CR y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por las Resoluciones Ejecutivas Regionales Nros 251 y 282-2023-GRA/GR

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la LIQUIDACION TÉCNICA y FINANCIERA DEL CONTRATO N° 018-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA,** que corresponde a la ejecución del servicio del **MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA AY-111 EMP.PE-30D (Pucara) Laramate Ocaña Molino Galluyoc Chico LD. Ica (IC-111 a Palpa), con una longitud de 91.01 Km**, conforme al siguiente cuadro:

| El costo final **TÉCNICA** asciende a la suma de |
|---|
| **S/. 3'705,200.00** |

# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## Nº 216 -2024-GRA/GG-GRI-DRTCA.

**Ayacucho,** 20 AGO 2024

| |
|---|
| **(Tres millones setecientos cinco mil doscientos con 00/100 soles)** |

| El costo final del servicio **FINANCIERA** asciende a la suma de |
|---|
| **S/. 3'705,199.99**<br>**(Tres millones setecientos cinco mil ciento noventa y nueve con 99/100 soles)**<br>**Teniendo una diferencia de 0.01 con respecto a la ejecución física producto de un error aritmético en el redondeo al segundo decimal de las amortizaciones del adelanto directo.** |

| **Devolución de la Retención por la Garantía de Fiel Cumplimiento** |
|---|
| **S/. 370,520.00**<br>**(Trecientos setenta mil quinientos veinte mil con 00/100 soles)** |

**ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER,** a la Dirección de Administración ejecutar el proceso de Rebaja Contable del Informe Final de Liquidación de Servicio de acuerdo a las normas establecidas.

**ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR,** la presente a la Dirección de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Estrategia Vial, SDO, SDESLO y demás órganos estructurados de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1272, por Decreto Legislativo N° 1452 y Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ing. Beltrán Barzola Ayala
DIRECTOR REGIONAL