DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

VISTO:

El Memorando N° 063-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 072-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N° 043-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, Informe N° 070-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, Informe N° 001-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/COMISION, Informe N° 001-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-COMISION-YEGP, Informe N° 1398-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, Informe N° 104-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO-LADVS, Carta N° 04-2024-SUPERVISION-DRTCA-CHC, Carta N° 026-2024-ARABYA C.G.SAC./RL, Carta N° 03-2024-SUPERVISION-DRTCA-CHC, Carta N° 204-2024-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV, Informe N° 567-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos regionales Ley N° 27867 y modificatorias Leyes N° s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29611 y 29981. Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo. Concordante con el artículo IV del Título Preliminar Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1272, por Decreto Legislativo N° 1452 y Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; que consagra los principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros;

Que con Informe N° 001-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/COMISION, de fecha 23 de enero del 2025, los miembros del Comité de Recepción y Liquidación Física y Financiera remite Informe al Director Estratégica Vial de Liquidación Técnica Financiera **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM.**, quienes procedieron con la revisión y evaluación de la documentación conforme a las disposiciones y/o directivas de liquidación de obras de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, y de acuerdo al Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 275-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA, con el siguiente detalle;

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

A.-. SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA, AY -114: EMP. PE 30ª (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-LD AREQUIPA (AR-102A ACARI), LONGITUD 93.15 KM"

B.-. UBICACIÓN

Ubicación Política	
Región	Ayacucho
Provincia	Lucanas
Distritos	Saisa – Santa Lucia
Localidades	Saisa – Santa Lucia - Huanca

C.- ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA

1.-	Entidad ejecutante	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO
2.-	Modalidad de Ejecución de Obra	:	Contrata
Aspectos Contractuales del Contratista y de la Ejecución de Obra			
3.-	Contratista	:	ARABYA CONTRATISTAS GENERALES SAC
4.-	Representante Legal Común del Contratista	:	ABDÓN QUISPE YAURI
5.-	Proceso de Selección	:	Mediante concurso público N°01-2023-GRA-DRTCA/CS-1
6-.	Sistema de Contratación	:	SUMA ALZADA
7.-	Contrato de Obra	:	CONTRATO N° 017-2023-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA
8-	Fecha de Suscripción de Contrato de Obra	:	05 DE OCTUBRE DEL 2023
9-	Valor referencial de la Ejecución de Obra	:	S/. **3,157,627.12** sin Incluido IGV. (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS VEINTISIETE CON 12/100 SOLES).
10.-	Monto ofertado	:	S/. **3'726,000.00** Incluido IGV. (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 SOLES).
11.-	Factor de Relación	:	
12.-	Fuente de Financiamiento		RECURSOS ORDINARIOS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

13.-	Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de Obra	:	S/. 0.00
14.-	Plazo de Ejecución de Obra	:	Ochenta y nueve días (89) calendarios
15.-	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contratista	:	S/. 0.000
16.-	Fecha de Entrega de Expediente Técnico	:	13/10/2023
17.-	Fecha de Entrega de Terreno	:	13/10/2023
18.-	Monto de Adelanto Directo Solicitado	:	No se ha solicitado
19.-	Garantía de Adelanto Directo	:	No se ha solicitado
20.-	Fecha de Desembolso de Adelanto Directo	:	No se ha solicitado
21.-	Inicio de Plazo de Ejecución de Obra	:	Inició 13/10/2023
22.-	Finalización del Plazo de Ejecución de Obra inicial	:	09/01/2024
23.-	Finalización del Plazo de Ejecución efectiva por resol. Parcial de contrato	:	29/12/2023
24.-	Fecha de Desembolso de Adelanto de Materiales	:	No se ha solicitado
	Aspectos Administrativos		
25.-	Residente de Obra	:	- Nombre : Ing. Abdón Quispe Yauri
			- Registro CIP Nº: 66550
26.-	Jefe de Supervisión de Obra	:	- Nombre : Ing. Crisóstomo Huamán Curo
			- Registro CIP Nº: 84627
	Aspectos Económicos y Técnicos Contractuales de la Obra		
27.-	Costo total del servicio	:	S/. 3,044,237.51 (tres millones cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y siete con 51/100 soles).
28.-	Porcentaje de avance final	:	81.70 %
29.-	Saldo de liquidation a favor del contratista	:	S/. 0.00
30.-	Monto de retención fiel cumplimiento REMYPE (10%)	:	s/. 372,600.00

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

31.-	Monto con resolución de parcial de contrato	:	S/. 681,762.49
32.-	Monto por reajuste de precios	:	S/. 0.00
33.-	ESTADO		CULMINADO PARCIALMENTE (por resolución parcial de contrato)

2. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO

2.1 METRADOS EJECUTADOS

En la tabla 1, se presenta los metrados contratado, ejecutados y dejadas de ejecutar.

		METRADO CONTRATADO			METRADO NO EJECUTADO	METRADO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	COSTO UNITARIO		AVANCE ACUMULADO AL 29 DE DICIEMBRE 2023	
						METRADO	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	glb	1	77658.51		1.00	100.00%
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	93.37	229.59		93.37	100.00%
01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	mes	3.5	10986.63	0.79	2.71	77.43%
01.04	CAMPAMENTO DE OBRA	glb	1	14196.93		1.00	100.00%
01.05	FLETE TERRESTRE	glb	1	14943.69	0.40	0.60	60.00%
02	CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO						
02.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE	m2	358146.4	1.11	52,882.84	305,263.56	85.23%
02.02	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL	m2	77276.8	1.34		77,276.80	100.00%
02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE AFIRMADO	m3	53721.96	19.16	8,002.63	45,719.33	85.10%
03	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL						
03.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	480.7	9.28		480.70	100.00%
03.02	LIPIEZA DE BADENES	m3	245.75	9.03		245.75	100.00%
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
04.01	ALCANTARILLAS DE MTC						
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	289.09	1.20		289.09	100.00%
04.01.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	222.03	9.01		222.03	100.00%
04.01.03	CAMA DE ARENA E=0.10 M	m2	32.8	6.02		32.80	100.00%
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALCANTARILLAS)	m2	205.36	40.99		205.36	100.00%
04.01.05	CONCRETO F¨C=210 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS	m3	40.74	347.26		40.74	100.00%
04.01.06	EMBOQUILLADO DE PIEDRA (f¨c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	26.88	243.64		26.88	100.00%
04.01.07	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ø=36"	m	40	340.58		40.00	100.00%

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

04.01.08	RELLENO PARA ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO	m3	60.95	10.18		60.95	100.00%
04.02	BADENES						
04.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	251.85	1.20		251.85	100.00%
04.02.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	402.75	9.01		402.75	100.00%
04.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO DE BADEN	m2	435	4.02		435.00	100.00%
04.02.04	SUB BASE GRANULAR E=0.20 M	m2	225	16.04		225.00	100.00%
04.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN	m2	303.67	32.85		303.67	100.00%
04.02.06	CONCRETO F¨C=280 KG/CM2 P/BADEN	m3	434.7	363.55		434.70	100.00%
04.02.07	EMBOQUILLADO DE PIEDRA (f¨c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	55.8	243.64		55.80	100.00%
04.02.08	JUNTAS ASFALTICAS	m	150	4.01		150.00	100.00%
04.02.09	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	11406.11	4.28		11,406.11	100.00%
05	TRANSPORTE						
05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3	54465	2.99	10,730.1	43,734.90	80.30%
05.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM	m3	298417.77	0.77	137,908.24	160,509.53	53.79%
06	CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL						
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	14.94	269.74	14.94		
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS (0.60X0.60 CM)	und	672	126.58	240	432.00	64.29%
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS OCTOGONALES 0.75M X 0.75M	und	1	144.70	1.0		
06.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 0.90M X 0.60M	und	186	235.23	162	24.00	12.90%
06.05	REPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (CONCRETO)	und	859	142.57	403	456.00	53.08%
06.06	RESPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (METALICOS)	und	26	570.17		26.00	100.00%
06.07	POSTES DE KILOMETRAJE	und	94	244.50		94.00	100.00%
07	PROTECCION AMBIENTAL						
07.01	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA						
07.01.01	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS	m2	1500	0.69		1,500.00	100.00%
07.01.02	READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE MAQUINAS	m2	1200	1.60		1,200.00	100.00%
08	CONTROL DE CALIDAD						
08.01	PRUEBAS EN LA SUBRASANTE	glb	1	10917.28	0.02	0.98	98.00%
08.02	VERIFICACION DE LAS CANTERAS DE AFIRMADO	glb	1	6033.86		1.00	100.00%
08.03	PRUEBA DE COMPACTACION DEL AFIRMADO	glb	1	10772.40	0.02	0.98	98.00%
08.04	PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	glb	1	1518.03		1.00	100.00%

3.0 LIQUIDACION TECNICA

Descripción del Servicio

El servicio consistió en la ejecución del servicio de mantenimiento periódico cumpliendo lo establecidos en el expediente técnico y al contrato suscrito de mantenimiento periódico y a lo establecido en la Resolución Parcial de mutuo acuerdo suscrito entre la entidad y el contratista ejecutor del servicio

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N°035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

A continuación, se muestra las metas establecidas en el expediente técnico de mantenimiento periódico, las metas reales ejecutadas, y las metas comprendidas en la resolución parcial de contrato según Resolución Directoral Regional N° 053-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 22 de febrero del 2024, las cuales se detallan a continuación:

3.1 PARTIDAS REALMENTE EJECUTADOS Y DEJADAS DE EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				PRESUPUESTO REAL EJECUTADO			RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO RDR N° 053-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA		
		UND	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE ACUMULADO ACTUAL			REDUCCION DE METAS DE ACUERDO A LA RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO		
						METRADO	VALORIZACIÓN MENSUAL	%	METRADO RESUELTO	VALORIZACIÓN RESUELTO	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES										
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	glb	1	77658.51	77,658.51	1.00	77,658.51	100.00%			
01.02	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	93.37	229.59	21,436.82	93.37	21,436.82	100.00%			
01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	mes	3.5	10986.63	38,453.21	2.71	29,773.77	77.43%	0.79	8,679.44	22.57%
01.04	CAMPAMENTO DE OBRA	glb	1	14196.93	14,196.93	1.00	14,196.93	100.00%			
01.05	FLETE TERRESTRE	glb	1	14943.69	14,943.69	0.60	8,966.21	60.00%	0.40	5,977.48	40.00%
02	CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO										
02.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE	m2	358146.4	1.11	397,542.50	305,263.56	338,842.55	85.23%	52,882.84	58,699.95	14.77%
02.02	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL	m2	77276.8	1.34	103,550.91	77,276.80	103,550.91	100.00%			
02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE AFIRMADO	m3	53721.96	19.16	1,029,312.75	45,719.33	875,982.36	85.10%	8,002.63	153,330.39	14.90%
03	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL										
03.01	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	480.7	9.28	4,460.90	480.70	4,460.90	100.00%			
03.02	LIPIEZA DE BADENES	m3	245.75	9.03	2,219.12	245.75	2,219.12	100.00%			
04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE										
04.01	ALCANTARILLAS DE MTC										
04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	289.09	1.20	346.91	289.09	346.91	100.00%			
04.01.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	222.03	9.01	2,000.49	222.03	2,000.49	100.00%			
04.01.03	CAMA DE ARENA E=0.10 M	m2	32.8	6.02	197.46	32.80	197.46	100.00%			
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALCANTARILLAS)	m2	205.36	40.99	8,417.71	205.36	8,417.71	100.00%			
04.01.05	CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS	m3	40.74	347.26	14,147.37	40.74	14,147.37	100.00%			
04.01.06	EMBOQUILLADO DE PIEDRA (f´c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	26.88	243.64	6,549.04	26.88	6,549.04	100.00%			
04.01.07	ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ø=36"	m	40	340.58	13,623.20	40.00	13,623.20	100.00%			
04.01.08	RELLENO PARA ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO	m3	60.95	10.18	620.47	60.95	620.47	100.00%			
04.02	BADENES										
04.02.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	251.85	1.20	302.22	251.85	302.22	100.00%			
04.02.02	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	402.75	9.01	3,628.78	402.75	3,628.78	100.00%			
04.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO DE BADEN	m2	435	4.02	1,748.70	435.00	1,748.70	100.00%			
04.02.04	SUB BASE GRANULAR E=0.20 M	m2	225	16.04	3,609.00	225.00	3,609.00	100.00%			
04.02.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN	m2	303.67	32.85	9,975.56	303.67	9,975.56	100.00%			
04.02.06	CONCRETO F´C=280 KG/CM2 P/BADEN	m3	434.7	363.55	158,035.19	434.70	158,035.19	100.00%			
04.02.07	EMBOQUILLADO DE PIEDRA (f´c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	55.8	243.64	13,595.11	55.80	13,595.11	100.00%			
04.02.08	JUNTAS ASFALTICAS	m	150	4.01	601.50	150.00	601.50	100.00%			
04.02.09	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	11406.11	4.28	48,818.15	11,406.11	48,818.15	100.00%			
05	TRANSPORTE										
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3	54465	2.99	162,850.35	43,734.90	130,767.35	80.30%	10,730.10	32,083.00	19.70%
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM	m3	298417.77	0.77	229,781.68	160,509.53	123,592.34	53.79%	137,908.24	106,189.34	46.21%
06	CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL										
06.01	SEÑALES INFORMATIVAS	m2	14.94	269.74	4,029.92				14.94	4,029.92	100.00%
06.02	SEÑALES PREVENTIVAS (0.60X0.60 CM)	unid	672	126.58	85,061.76	432.00	54,682.56	64.29%	240.00	30,379.20	35.71%
06.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS OCTOGONALES 0.75M X 0.75M	unid	1	144.70	144.70				1.00	144.70	100.00%
06.04	SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 0.90M X 0.60M	unid	186	235.23	43,752.78	24.00	5,645.52	12.90%	162.00	38,107.26	87.10%
06.05	REPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (CONCRETO)	unid	859	142.57	122,467.63	456.00	65,011.92	53.08%	403.00	57,455.71	46.92%
06.06	RESPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (METALICOS)	unid	26	570.17	14,824.42	26.00	14,824.42	100.00%			
06.07	POSTES DE KILOMETRAJE	unid	94	244.50	22,983.00	94.00	22,983.00	100.00%			
07	PROTECCION AMBIENTAL										
07.01	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA										
07.01.01	READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS	m2	1500	0.69	1,035.00	1,500.00	1,035.00	100.00%			
07.01.02	READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE MAQUINAS	m2	1200	1.60	1,920.00	1,200.00	1,920.00	100.00%			
08	CONTROL DE CALIDAD										
08.01	PRUEBAS EN LA SUBRASANTE	glb	1	10917.28	10,917.28	0.98	10,698.93	98.00%	0.02	218.35	2.00%
08.02	VERIFICACION DE LAS CANTERAS DE AFIRMADO	glb	1	6033.86	6,033.86	1.00	6,033.86	100.00%			
08.03	PRUEBA DE COMPACTACION DEL AFIRMADO	glb	1	10772.40	10,772.40	0.98	10,556.95	98.00%	0.02	215.45	2.00%
08.04	PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	glb	1	1518.03	1,518.03	1.00	1,518.03	100.00%			
	COSTO DIRECTO				2,708,085.01		2,212,574.83			495,510.17	

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

GASTOS GENERALES (11.60% CD)	314,137.86	256,658.68	57,479.14
UTILIDAD (5%CD)	135,404.25	110,658.68	24,775.51
SUB TOTAL	3,157,627.12	2,579,862.29	577,764.82
IMPUESTO IGV (18%)	568,32.88	464,375.21	103,997.67
VALOR REFERENCIAL	3,726,000.00	3,044,237.51	681,762.49
COSTO TOTAL S/.	3,726,000.00	3,044,237.51	681,762.49
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	81.70%	18.30%

4.0 ANALISIS TECNICO – FINANCIERO

Con, fecha 29 de diciembre se concluye con la ejecución del servicio según al asiento N°103 del cuaderno de obra, con fecha 02 de abril con RDR N° 093 -2024/GG-GRI-DRTCA se reconforma el comité de recepción y liquidación del servicio denominado: : "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA, AY -114: EMP. PE 30 A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-LD AREQUIPA (AR-102A ACARI), LONGITUD 93.15 KM", con fecha 04 de abril conjuntamente con el representante legal de la CONTRATISTA y el SUPERVISOR suscribieron la primera acta de Constatación e inventario en el cual se hace una serie de observaciones, el Comité decide no recepcionar la ejecución del servicio, con fecha 03 de mayo del 2024 verifica el levantamiento de las observaciones y se suscribe el Acta de Constatación e Inventario, mediante CARTA N°014-2024-ARABYA C.G.SAC./RL de fecha 20 de junio del 2024, la empresa ARABYA CONTRATISTAS GENERALES SAC presenta la Liquidación Técnica – Financiera en virtud de lo establecido en el Artículo 209° "Liquidación del contrato de Obra" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Con INFORME N°292-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO se deriva la liquidación al Supervisor para su evaluación y conformidad, Con CARTA N°02-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC deriva la liquidación para la absolución de las observaciones al contratista, Con CARTA N°015-2024-ARABYA C.G.SAC/RL el contratista remite la absolución de las observaciones a la liquidación física- financiera. Con INFORME N°356-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO se deriva la absolución de las observaciones al Supervisor para su evaluación y conformidad, con CARTA N°03-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC emite opinión favorable a la liquidación físico-financiera, con CARTA N°04-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC otorga la conformidad a la liquidación físico-financiera, elaborada por el contratista ejecutor del servicio, Con INFORME N°089-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO- LADVS evalúa la liquidación física financiera, el cual con las observaciones se devuelve al contratista para su absolución, con CARTA N°03-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC el supervisor deriva la liquidación física-financiera al contratista para la absolución de las observaciones, con CARTA N°026-2024-ARABYA C.G.SAC/RL, el contratista presenta la liquidación físico-financiera después de absolver las observaciones. con CARTA N°04-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC el supervisor deriva la liquidación físico financiera con su aprobación y las observaciones subsanadas con INFORME N°104-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO- LADVS, el Ing. Luis del Villar después de revisar la liquidación físico- financiera con su opinión favorable es derivada a la SDO luego se derivada a la comisión de liquidación del servicio, con INFORME N°01398-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, en merito a los documentos descritos en el antecedente y en mérito a la RDR N°093-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, que del análisis efectuada a la liquidación técnica – financiera presentada por el contratista mediante CARTA N°014-2024-ARABYA C.G.SAC./RL de fecha 20 de junio del 2024, informe de revisión presentado por el Supervisor mediante CARTA N°04-2024-SUPERVISION -DRTCA/CHC en el que otorga la conformidad a la liquidación físico-financiera, presentada por el contratista ejecutor del servicio ,se evidencia que la liquidación técnica financiera se encuentra dentro del ordenamiento jurídico y los parámetros técnicos vigentes y de los cuales se precisa el siguiente detalle:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

VALORIZACION CONTRACTUAL			VALORIZ.	AMORTIZACIONES		VALORIZ.	RETENCIONES			MONTO NETO PAGADO			PENALIDADES	FACTURA			COMPROBANTE DE PAGO			
	MONTO	REAJUSTE	BRUTA	EFECTIVO	MATERIALES	NETA	FONDO GARAN.	FIEL CUMPLIMIENTO	COBRANZA COATIVA (SUNAT)	EFECTIVO ST	IGV	TOTAL		MONTO	Nº	FECHA	TOTAL	Nº	DETALLE	FECHA DE
No.	V	R	VB=V+R	E	M	VN=VB-(E+M)	FG	FC	CC	VN-(FG+FC+CC)	18%VN	ST+IGV					PAGADO		DE PAGO	COMP.
1.00	605,677.24	-	605,677.24	-	-	605,677.24	-	-	-	605,677.24	109,021.92	714,699.16					32,095.16	2935	Pago liquido	13 12 2023
														714,699.16	E001-302	7 12 2023	28,588.00	2936	Detracción 4%	13 12 2023
																	355,936.00	2938	Cobranza coactiva	13 12 2023
																	298,080.00	2937	Retención	13 12 2023
2.00	641,523.15	-	641,523.15	-	-	641,523.15		-	-	641,523.15	115,474.17	756,997.32					231,359.32	3171	Pago liquido	26 12 2023
																	420,000.00	3169	Pago liquido	26 12 2023
														756,997.32	E001-303	22 12 2023	838.00	3172	Cobranza coactiva	26 12 2023
																	30,280.00	3170	Detracción 4%	26 12 2023
																	74,520.00	2067	Retención	22.11.2022
3.00	1,332,661.88	-	1,332,661.88	-	-	1,332,661.88		-	-	1,332,661.88	239,879.15	1,572,541.03	1,980.00				420,000.00	0243	Pago liquido	18 01 2024
																	420,000.00	0242	Pago liquido	18 01 2024
														1,572,541.03	E001-307	31 12 2023	420,000.00	0241	Pago liquido	18 01 2024
																	247,659.03	0240	Pago liquido	18 01 2024
																	1,980.00	0254	Penalidad	18 01 2024
																	62,902.00	0244	Detracción 4%	18 01 2024
TOTAL	2,579,862.28	-	2,579,862.28	-	-	2,579,862.28	-	-	-	2,579,862.28	464,375.24	3,044,237.51	1,980.00	3,044,237.51			3,044,237.51			

ADELANTOS (s/IGV)			MONTO NETO PAGADO				COMPROBANTES DE PAGO		
No.	EFECTIVO	MATERIALES	EFECTIVO	I.G.V.	TOTAL		No.	O/S	FECHA DE COB.
1	0.00	0.00	605,677.24	109,021.92	714,699.16		524		5 12 2023
2	0.00	0.00	641,523.15	115,474.17	756,997.32		578	O/S	22 12 2023
3	0.00	0.00	1,332,661.88	239,879.15	1,572,541.03		621	O/S	30 12 2023
TOTAL	-	-	2,579,862.28	464,375.24	3,044,237.51				

	Sub	IGV		TOTAL
TOTAL NETO PAGADO AL CONTRATISTA	2,579,862.28	464,375.24		3,044,237.51

OBSERVACIONES:

1.- A la fecha de presentación de la liquidación, se ha logrado efectivizar el pago de las valorizacion N° 01, 02, y 03

2.- Según el contrato corresponde la retencion por Garatia de Fiel Cumpliminento el 10%, el cual equivale a S/ 372,600.00

5.0 LIQUIDACION FINANCIERA DE SERVICIO S/IGV

I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	SIN IGV		
I.1	AUTORIZADO		2,579,862.28	
I.1.1	Obra ejecutada Contrato Principal	2,579,862.28		
I.1.2	Reajustes de contrato principal	0.00		
	Deduciones por			
a)	Adelanto directo	0.00		
b)	Adelanto de materiales	0.00		
I.1.3	Mayores gastos generales	0.00		
I.1.4	Interes Legal	0.00		
I.2	PAGADO		2,579,862.28	
I.2.1	Contrato Principal (No incluye IGV)	2,579,862.28		
I.2.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

II.	ADELANTOS Y AMORTIZACIONES				
II.1.-	OTORGADOS			0.00	
II.1.1	Adelanto Directo		0.00		
II.1.2	Adelanto Para Materiales		0.00		
II.2	AMORTIZADOS			0.00	
II.2.1	Adelanto Directo		0.00		
II.2.2	Adelanto para Materiales		0.00		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				0.00

III.-	I.G.V				
III.1	AUTORIZADO			464,375.23	
	2,579,862.28	0.18	464,375.23		I.G.V. I.G.V.
III.2-	PAGADO			464,375.23	
III.2.1	Valorizac	ncipal	464,375.23		
	Deduciones por				
III.2.2	Adelanto directo		0.00		
III.2.3	Adelanto c	I.G.V. 18%			
III.2.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				0.00

IV.-	PENALIDAD		
IV.1	penalidad Impuesta del Monto del Contrato		
		0.00	
IV.1.2	Penalidad Pagada	1,980.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00

RESUMEN FINAL DE LA LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA
I.-	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	
II.	Adelantos y Amortizaciones	0.00	
III.-	IGV	0.00	
IV.-	Penalidad	0.00	0.00
	SALDOS	0.00	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00	

	RETENCIÓN FONDOS DE GARANTÍA		
	- En Efectivo	S/.	315,762.71
	- En I.G.V.	S/.	56,837.29
	- Monto Total Retenido al Contratista	**S/.**	**372,600.00**
	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA		
	- Montos pagados por demas	**S/.**	**0.00**
	- Devolución de Garantia Y otros al Contratista	**S/.**	**372,600.00**
	LIQUIDACION ECONOMICA TOTAL DE OBRA		
	- En Efectivo	S/.	2,579,862.28
	- En I.G.V.	S/.	464,375.23
	- Monto Total INVERSION DE OBRA	**S/.**	**3,044,237.51**

DRTCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES

DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBRA: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP. PE 30A (ABRA CONDORCENCCA) - SAISA - SANTA LUCIA - HUANCA - L.D. AREQUIPA (AR-102 A ACARI), LONGITUD 93.15 KM"

PARTIDAS	UND.	PRESUPUESTO BASE			AVANCE FISICO VALORIZADO						ACUMULADA		SALDOS	
					VALORIZACION 01		VALORIZACION 02		VALORIZACION 03					
		METR.	P.U.	PARCIAL	METR.	VALORIZADO	METR.	VALORIZADO	METR.	VALORIZADO	METR.	VALORIZADO	METR.	VALORIZADO
01 TRABAJOS PRELIMINARES				166 689.16										
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	glb	1.00	77 658.51	77 658.51	0.50	38 829.26		0.00	0.50	38 829.25	1.00	77 658.51	0.00	0.00
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	93.37	229.59	21 436.82	17.80	4 086.70	42.20	9 688.70	33.37	7 661.42	93.37	21 436.82	0.00	0.00
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	mes	3.50	10 986.63	38 453.21	0.71	7 800.51	1.00	10 986.63	1.00	10 986.63	2.71	29 773.77	0.79	8 679.44
01.04 CAMPAMENTO DE OBRA	glb	1.00	14 196.93	14 196.93	0.35	4 968.93	0.35	4 968.93	0.30	4 259.07	1.00	14 196.93	0.00	0.00
01.05 FLETE TERRESTRE	glb	1.00	14 943.69	14 943.69	0.10	1 494.37	0.40	5 977.48	0.10	1 494.37	0.60	8 966.22	0.40	5 977.47
02 CONSERVACION DE CALZADA EN AFIRMADO				1 530 406.16										
02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE	m2	356,146.40	1.11	397 542.50	92 043.20	102 167.95	119 195.16	132 306.63	94 025.20	104 367.97	305 263.56	338 842.55	52 882.84	58 699.95
02.02 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL	m2	77,276.80	1.34	103 550.91	77 276.80	103 550.91		0.00		0.00	77 276.80	103 550.91	0.00	0.00
02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE AFIRMADO	m3	53,721.96	19.16	1 029 312.75	10 378.68	198 855.51	15 376.07	294 605.50	19 964.58	382 521.35	45 719.33	875 982.36	8 002.63	153 330.39
03 CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL				6 680.02										
03.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	m	480.70	9.28	4 460.90		0.00		0.00	480.70	4 460.90	480.70	4 460.90	0.00	0.00
03.02 LIMPIEZA DE BADENES	m3	245.75	9.03	2 219.12		0.00		0.00	245.75	2 219.12	245.75	2 219.12	0.00	0.00
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				286 216.86										
04.01 ALCANTARILLAS DE MTC				45 902.65										
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO	m2	289.09	1.20	346.91		0.00		0.00	289.09	346.91	289.09	346.91	0.00	0.00
04.01.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	222.03	9.01	2 000.49		0.00		0.00	222.03	2 000.49	222.03	2 000.49	0.00	0.00
04.01.03 CAMA DE ARENA E=0.10 M	m2	32.80	6.02	197.46		0.00		0.00	32.80	197.46	32.80	197.46	0.00	0.00
04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALCANTARILLAS)	m2	205.36	40.99	8 417.71		0.00		0.00	205.36	8 417.71	205.36	8 417.71	0.00	0.00
04.01.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS	m3	40.74	347.26	14 147.37		0.00		0.00	40.74	14 147.37	40.74	14 147.37	0.00	0.00
04.01.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA (T c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	26.88	243.64	6 549.04		0.00		0.00	26.88	6 549.04	26.88	6 549.04	0.00	0.00
04.01.07 ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC ø=36"	m	40.00	340.56	13 623.20		0.00		0.00	40.00	13 623.20	40.00	13 623.20	0.00	0.00
04.01.08 RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MATERIAL PROPIO	m3	60.95	10.18	620.47		0.00		0.00	60.95	620.47	60.95	620.47	0.00	0.00
04.02 BADENES				240 314.21										
04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO	m2	251.85	1.20	302.22		0.00		0.00	251.85	302.22	251.85	302.22	0.00	0.00
04.02.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3	402.75	9.01	3 628.78		0.00		0.00	402.75	3 628.78	402.75	3 628.78	0.00	0.00
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO DE BADEN	m2	435.00	4.02	1 748.70		0.00		0.00	435.00	1 748.70	435.00	1 748.70	0.00	0.00
04.02.04 SUB BASE GRANULAR E=0.20 M	m2	225.00	16.04	3 609.00		0.00		0.00	225.00	3 609.00	225.00	3 609.00	0.00	0.00
04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADEN	m2	303.67	32.85	9 975.56		0.00		0.00	303.67	9 975.56	303.67	9 975.56	0.00	0.00
04.02.06 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 RBADEN	m3	434.70	363.55	158 035.19		0.00		0.00	434.70	158 035.19	434.70	158 035.19	0.00	0.00
04.02.07 EMBOQUILLADO DE PIEDRA (T c=175 kg/cm2+30%PM)	m3	55.80	243.64	13 595.11		0.00		0.00	55.80	13 595.11	55.80	13 595.11	0.00	0.00
04.02.08 JUNTAS ASFALTICAS	m	150.00	4.01	601.50		0.00		0.00	150.00	601.50	150.00	601.50	0.00	0.00
04.02.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	kg	11,406.11	4.28	48 818.15		0.00		0.00	11 406.11	48 818.15	11 406.11	48 818.15	0.00	0.00
05 TRANSPORTE				392 632.03										
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3	54,465.00	2.99	162 850.35	11 779.50	35 220.71	12 417.00	37 126.83	19 538.40	58 419.82	43 734.90	130 767.36	10 730.10	32 082.99
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM	m3	298,417.77	0.77	229 781.68	18 385.50	14 156.84	59 062.50	45 478.13	83 061.53	63 957.38	160 509.53	123 592.35	137 908.24	106 189.33
06 CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIA				293 264.21										
06.01 SEÑALES INFORMATIVAS	m2	14.94	269.74	4 029.92		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	14.94	4 029.92
06.02 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60X0.60 CM)	und	672.00	126.58	85 061.76		0.00		0.00	432.00	54 682.56	432.00	54 682.56	240.00	30 379.20
06.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS OCTOGONALES 0.75M X 0.75M	und	1.00	144.70	144.70		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	144.70
06.04 SEÑALES REGLAMENTARIAS RECTANGULARES 0.90M X 0.60M	und	186.00	235.23	43 752.78		0.00		0.00	24.00	5 645.52	24.00	5 645.52	162.00	38 107.26
06.05 REPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (CONCRETO)	und	859.00	142.57	122 467.63		0.00		0.00	456.00	65 011.92	456.00	65 011.92	403.00	57 455.71
06.06 REPOSICION DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES (METALICOS)	und	26.00	570.17	14 824.42		0.00		0.00	26.00	14 824.42	26.00	14 824.42	0.00	0.00
06.07 POSTES DE KILOMETRAJE	und	94.00	244.50	22 983.00		0.00		0.00	94.00	22 983.00	94.00	22 983.00	0.00	0.00
07 PROTECCION AMBIENTAL				2 955.00										
07.01 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA				2 955.00										
07.01.01 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS	m2	1,500.00	0.69	1 035.00		0.00		0.00	1 500.00	1 035.00	1 500.00	1 035.00	0.00	0.00
07.01.02 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS Y PATIOS DE MAQUINAS	m2	1,200.00	1.60	1 920.00		0.00		0.00	1 200.00	1 920.00	1 200.00	1 920.00	0.00	0.00
08 CONTROL DE CALIDAD				29 241.57										
08.01 PRUEBAS EN LA SUBRASANTE	glb	1.00	10 917.28	10 917.28	0.30	3 275.18	0.32	3 493.53	0.36	3 930.22	0.98	10 698.93	0.02	218.35
08.02 VERIFICACION DE LAS CANTERAS DE AFIRMADO	glb	1.00	6 033.86	6 033.86	0.30	1 810.16	0.35	2 111.85	0.35	2 111.85	1.00	6 033.86	0.00	0.00
08.03 PRUEBA DE COMPACTACION DEL AFIRMADO	glb	1.00	10 772.40	10 772.40	0.30	3 231.72	0.32	3 447.17	0.36	3 878.06	0.98	10 556.95	0.02	215.45
08.04 PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO	glb	1.00	1 518.03	1 518.03		0.00		0.00	1.00	1 518.03	1.00	1 518.03	0.00	0.00
COSTO DIRECTO				2708085.01		519 448.75		550 191.38		1 142 934.72		2 212 574.85		495 510.16
GASTOS GENERALES (11.6 %CD)				314 137.86		60 256.06		63 822.20		132 580.43		256 658.69		57 479.17
UTILIDAD (5 %CD)				135 404.25		25 972.44		27 509.57		57 146.74		110 628.75		24 775.50
SUBTOTAL (ST)				3 157 627.12		605 677.24		641 523.15		1 332 661.88		2 579 862.30		577 764.83
IGV (18%)				568 372.88		109 021.90		115 474.17		239 879.14		464 375.21		103 997.67
TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO				3 726 000.00		714 699.16		756 997.32		1 572 541.03		3 044 237.51		681 762.49
PORCENTAJE DE AVANCE						19.18%		20.32%		42.20%		81.70%		18.30%

Se debe precisar que de conformidad con el numeral 191.4 del Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad, al respecto la contratista entrega el cuaderno (01) de obra.

Que, el contratista ha dejado de ejecutar partidas debido a la RESOLUCION PARCIAL DE CONTRATO RDR N° 053-2024-GRA/GG-GRI-DRTCA, lo que conlleva a considerar solo los metrados realmente ejecutados que correspondan, como se evidencia en el cuadro de Liquidación Técnica, por lo que se deberá proceder conforme con la normatividad vigente, se debe precisar los reintegros por reajustes a los precios unitarios no han sido considerados en el compromiso contractual, ello en razón a que el cálculo estimado no forma parte del valor referencial

Que, del análisis efectuado se advierte que la Empresa ARABYA CONTRATISTAS GENERALES SAC, se le ha retenido el 10% del compromiso contractual ascendente a la suma S/. 372,600.00 por el concepto de Fondo de Garantía de fiel cumplimiento el mismo que

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

será devuelto por la entidad de forma íntegra, de lo descrito en los párrafos precedentes se esgrime el siguiente detalle

Del análisis efectuado a los documentos, los mismos que han sido consultados con el sistema integrado de administración financiera-SIAF La Actividad **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM.** la misma que se ha ejecutado al 81.70% a razón de que se resolvió parcialmente el contrato, quedando el 18.30% por ejecutar;

Que, con Informe N° 070-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV-SDO, de fecha 23 de enero del 2025, el Sub Director de Obras informa al Director de la Dirección Estratégica Vial, sobre la liquidación físico-financiero del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA-HUANCA-LD-AREQUIPA (AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM, la cual cumple con los entregables del contenido mínimo de la liquidación físico-financiera;

Que, con Informe N° 043-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV-SDESLO, de fecha 24 de enero del 2025, el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, remite al Director de la Dirección Estratégica Vial, la liquidación físico-financiero del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA (AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM

Que, con Informe N° 072-2025-GRA-GG-GRI-DRTCA-DEV, de fecha 24 de enero del 2025, el Director de Estrategia Vial informa al Titular de la Entidad sobre la liquidación físico-financiero del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM, ejecutado por la Empresa ARABYA Contratistas Generales SAC, para su aprobación mediante acto resolutivo, bajo estricta responsabilidad del comité de recepción y liquidación físico-financiera;

Que, el Titular de la Entidad dispone con el Memorando N° 063-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 24 de enero del 2025, autoriza a la Unidad de Personal proyectar el acto resolutivo de la liquidación físico-financiero del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM

Que, los expedientes de liquidación física financiera serán verificados y evaluados por el Responsable de Integración Contable de la Unidad de Contabilidad y Tesorería para su rebaja contable, los que se hallan sustentadas en los informes técnicos de las liquidaciones contenidas en su expediente respectivo. Estas acciones y actividades que realiza el sector en materia de Mantenimiento Rutinario Manual del Programa de Caminos Departamentales forman parte de la infraestructura vial ejecutadas en la Región, por lo que, resulta viable aprobarla a fin de brindarle las garantías del procedimiento administrativo y fines de acuerdo a normas que regulan la ejecución de actividades y obras públicas;

Que, la Directiva N° 003-2015-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, "Procedimiento para la Liquidación Técnica y Financiera de Obras de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho, en el punto VII NORMAS COMPLEMENTARIAS, numeral 7.1 indica: "Las metas programadas y ejecutadas en el marco de plan anual de inversión y que no tenga naturaleza de infraestructura u obra pública, serán liquidadas tanto física – financiera previo informe técnico de la Unidad ejecutoria (SDO), en concordancia a las metas y

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

objetivos de su expediente técnico y/o Operativo Anual". Por tratarse de un servicio, los miembros del Comité recepción y liquidación técnica financiera del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102ª ACARI) LONG.93.15 KM";

Que, de conformidad con los dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 088-2001; la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2025, Texto único Ordenado de la Ley N° 27444; Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho aprobado por Ordenanza Regional N° 017-2010-GRA/CR y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nro. 688-2024-GRA/GR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la LIQUIDACION FISICA y FINANCIERA del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102 - ACARI) con una longitud de 93.15 KM, las mismas que cumplen con la estructura y el contenido de acuerdo a la Directiva para la Liquidación Técnica y Financiera de Obra por contrata y/o Administración Directa, conforme al siguiente cuadro:

LIQUIDACIÓN FISICA EJECUTADO	
DESCRIPCION	**EJECUCIÓN (%)**
PORCENTAJE DE FISICA EJECUTADO	**81.70%**

MONTO CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN

De acuerdo a la asignación presupuestal se tiene un presupuesto de s/. 3'726,000.00 de la cual lo ejecutado del servicio, asciende a la suma de S/. 3'044,237.51 y el monto a revertido es de s/. 681,762.55.

EJECUTADO	S/. 3'726,000.00	81.70 %
MONTOS REVERTIDOS	S/. 681,762.55	18.30 %
MONTO TOTAL	S/. 3'044,237.51	100.00 %

RESUMEN DESAGREGADO DEL SALDO A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA			
A)	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 372,600.00
	1	Saldo de IGV por pagar	0.00
	2	Reintegro por reajuste	0.00
	TOTAL, A PAGAR		**S/. 372,600.00**

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Dirección de Administración ejecutar el proceso de Rebaja Contable del Informe Final de Liquidación de Servicio de acuerdo a las normas establecidas.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, que los originales del Plan de trabajo del MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA AY-114 EMP PE-30A (ABRA CONDORCENCCA)-SAISA-SANTA LUCIA- HUANCA-LD-AREQUIPA(AR-102- ACARI), con una

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 035 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 04 FEB 2025

longitud de 93.15 km, las mismas que se señalaron en el artículo primero de la presente resolución, sean archivados en calidad de custodia en el Archivo Central, cumplido que sea la rebaja contable.

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente a la Dirección de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Estrategia Vial, SDO, SDESLO y demás órganos estructurados de la Entidad, dentro del plazo de cinco días de conformidad al artículo 24 de la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1272, por Decreto Legislativo N° 1452 y Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. Leonardo Dante Coello Arango
DIRECTOR REGIONAL